

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TOCANTINS

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO (9449/5507)	NÚMERO 1	DATA DE EMISSÃO 01/10/2025	PROCESSO 1611001
-----------------------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------------------

EXERCÍCIO	DOTAÇÃO COMPACTADA	CPF/CNPJ	FAVORECIDO
2025	1	51.736.383/0001-00	J H CONSTRUTORA LTDA

DOTAÇÃO		SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001 - CAMARA MUNICIPAL	0,00
FUNÇÃO:	01 - LEGISLATIVO	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	031 - ACAO LEGISLATIVA	77.775,15
PROGRAMA:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIVIDADE:	2003 - Manutenção de Atividade Administrativa da Câmara Municipal	0,00
NAT. DESPESA:	4490510000000000 - OBRAS E INSTALACOES	
SUB-ELEMENTO:	4490519100000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	

HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2025 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA-TO.

Declaro que os produtos e/ou serviços foram entregues e/ou executados.
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO: HELLEN KAUADE S. C. MILHOMEM
NFe 86 DE 01/10/2025 NO VALOR DE 77.775,15

TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO		MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA
BANCO	CONTA	
FONTE DE RECURSO 1.500.0000.000000 RECURSOS PROPRIOS		TOTAL DE DESCONTOS 0,00
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS///////// ////////////////////////////////////		VALOR LÍQUIDO 77.775,15

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

Douglas Mengoni da Silva
Douglas Mengoni

Juliana Vieira J. Rodrigues
Juliana Vieira Silva Rodrigues

Hellen Kauane de S. C. Milhomem

VEREADOR PRESIDENTE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EMITENTE

OBSERVAÇÕES:

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

PROPOSITANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	28/08/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
022/2025	JHCONSTRUTORA LTDA	51.736.383/0001-00	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			28/08/2025 a 30/09/2025		

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -					TOTAL:	-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	-	-	-	365.500,00	-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	3.402,11	-	-	-	-	3.402,11	3.402,11
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	591,64	1.851,83	-	3,13	3,13	-	1.851,83	1.851,83
1.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	11,36	81,38	924,47	-	11,36	11,36	-	924,47	924,47
1.1.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	146,56	4,27	625,81	-	146,56	146,56	-	625,81	625,81
1.2.	DEMOLIÇÃO	-	-	-	16.888,30	-	-	-	-	16.888,30	16.888,30
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80	68,49	123,28	-	1,80	1,80	-	123,28	123,28
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	452,64	27,55	12.470,23	-	452,64	452,64	-	12.470,23	12.470,23
1.2.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,40	11,50	108,10	-	9,40	9,40	-	108,10	108,10
1.2.4.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,80	29,75	23,80	-	0,80	0,80	-	23,80	23,80
1.2.5.	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERAMICAS	M2	127,38	15,90	2.025,34	-	127,38	127,38	-	2.025,34	2.025,34
1.2.6.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	127,38	9,24	1.176,99	-	127,38	127,38	-	1.176,99	1.176,99
1.2.7.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	15,67	94,02	-	6,00	6,00	-	94,02	94,02
1.2.8.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	151,42	3,51	531,48	-	151,42	151,42	-	531,48	531,48
1.2.9.	REMOÇÃO CALHAS E RUFO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	60,70	5,52	335,06	-	60,70	60,70	-	335,06	335,06
1.3.	INFRAESTRUTURA	-	-	-	5.161,58	-	-	-	-	5.161,58	5.161,58
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,61	102,48	369,95	-	3,61	3,61	-	369,95	369,95
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,75	7,55	35,86	-	4,75	4,75	-	35,86	35,86
1.3.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	4,75	26,38	125,30	-	4,75	4,75	-	125,30	125,30
1.3.4.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,29	909,14	263,65	-	0,29	0,29	-	263,65	263,65
1.3.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,49	122,46	1.407,06	-	11,49	11,49	-	1.407,06	1.407,06
1.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,90	17,58	209,20	-	11,90	11,90	-	209,20	209,20
1.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,70	15,67	214,67	-	13,70	13,70	-	214,67	214,67

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

PROPOSANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	28/08/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
022/2025	JHCONSTRUTORA LTDA	51.736.383/0001-00	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		28/08/2025 a 30/09/2025
					1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -					TOTAL:	-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.3.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,10	14,00	743,40	-	53,10	53,10	-	743,40	743,40
1.3.9.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,06	748,32	793,22	-	1,06	1,06	-	793,22	793,22
1.3.10.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,06	354,03	375,27	-	1,06	1,06	-	375,27	375,27
1.3.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,70	52,64	352,68	-	6,70	6,70	-	352,68	352,68
1.3.12.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,26	31,16	70,42	-	2,26	2,26	-	70,42	70,42
1.3.13.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	2,00	100,45	200,90	-	2,00	2,00	-	200,90	200,90
1.4.	SUPERESTRUTURA	-	-	-	7.284,20	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,36	122,46	3.595,42	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,20	17,58	706,71	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,20	15,67	629,93	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,20	14,00	786,80	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,42	748,32	1.062,62	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,42	354,03	502,72	-	-	-	-	-	-
1.5.	ELEVAÇÃO/ FECHAMENTO	-	-	-	15.601,80	-	-	-	-	6.368,11	6.368,11
1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	89,90	152,48	13.707,95	-	38,00	38,00	-	5.794,24	5.794,24
1.5.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	11,20	83,17	931,50	-	6,90	6,90	-	573,87	573,87
1.5.3.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	12,44	77,36	962,35	-	-	-	-	-	-
1.6.	INSTALAÇÕES PLUVIAL	-	-	-	2.659,08	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	36,00	63,39	2.282,04	-	-	-	-	-	-

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

PROponente / Tomador		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	28/08/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
022/2025	JHCONSTRUTORA LTDA	51.736.383/0001-00	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			28/08/2025 a 30/09/2025		

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -					TOTAL:	-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.6.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	47,13	377,04	-	-	-	-	-	-
1.7.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	-	-	-	29.029,88	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	448,16	448,16	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	29,00	65,96	1.912,84	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64,00	23,46	1.501,44	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	38,34	191,70	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	58,38	58,38	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	78,44	78,44	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	65,20	260,80	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	46,64	93,28	-	-	-	-	-	-
1.7.9.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	75,01	150,02	-	-	-	-	-	-
1.7.10.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	40,21	1.407,35	-	-	-	-	-	-
1.7.11.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	62,05	248,20	-	-	-	-	-	-
1.7.12.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	60,98	609,80	-	-	-	-	-	-
1.7.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	325,41	23,69	7.708,96	-	-	-	-	-	-
1.7.14.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,03	23,13	578,94	-	-	-	-	-	-
1.7.15.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	15,89	254,24	-	-	-	-	-	-
1.7.16.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	212,01	424,02	-	-	-	-	-	-
1.7.17.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	UN	2,00	89,44	178,88	-	-	-	-	-	-
1.7.18.	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	390,22	390,22	-	-	-	-	-	-

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

PROPOSANTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	28/08/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
022/2025	JHCONSTRUTORA LTDA	51.736.383/0001-00	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		28/08/2025 a 30/09/2025
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -					TOTAL:	-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.7.19.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	431,02	4,02	1.732,70	-	-	-	-	-	-
1.7.20.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	719,37	5,86	4.215,50	-	-	-	-	-	-
1.7.21.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	394,09	9,11	3.590,15	-	-	-	-	-	-
1.7.22.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	75,09	35,16	2.640,16	-	-	-	-	-	-
1.7.23.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	177,85	355,70	-	-	-	-	-	-
1.8.	COBERTURA	-	-	-	84.711,09	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	127,38	254,45	32.412,32	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	11,30	197,57	2.232,54	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	13,30	93,82	1.247,80	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	140,68	156,45	22.009,38	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	149,55	62,08	9.284,06	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	M	182,46	24,45	4.461,14	-	-	-	-	-	-
1.8.7.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	47,52	67,73	3.218,52	-	-	-	-	-	-
1.8.8.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,68	186,21	4.223,24	-	-	-	-	-	-
1.8.9.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	47,22	51,08	2.411,99	-	-	-	-	-	-
1.8.10.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDA CALHA), COR ALUMÍNIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR	M	147,05	21,83	3.210,10	-	-	-	-	-	-
1.9.	PISOS	-	-	-	57.088,06	-	-	-	-	21.843,47	21.843,47
1.9.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	13,30	63,87	849,47	-	-	-	-	-	-
1.9.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	319,98	167,01	53.439,85	-	127,00	127,00	-	21.210,27	21.210,27
1.9.3.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	176,80	15,83	2.798,74	-	40,00	40,00	-	633,20	633,20

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

PROPOSNTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		0	0	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	28/08/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
022/2025	JHCONSTRUTORA LTDA	51.736.383/0001-00	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		28/08/2025 a 30/09/2025
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -					TOTAL:	-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.10.	ACABAMENTO	-	-	-	32.931,63	-	-	-	-	20.065,75	20.065,75
1.10.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	179,80	9,96	1.790,80	-	76,00	76,00	-	756,96	756,96
1.10.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	186,45	65,09	12.136,03	-	76,00	76,00	-	4.946,84	4.946,84
1.10.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	152,60	124,54	19.004,80	-	115,32	115,32	-	14.361,95	14.361,95
1.11.	PINTURAS	-	-	-	62.353,25	-	-	-	-	-	-
1.11.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	317,03	5,80	1.838,77	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	666,60	15,93	10.618,93	-	-	-	-	-	-
1.11.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	57,36	25,04	1.436,29	-	-	-	-	-	-
1.11.4.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	149,55	28,07	4.197,86	-	-	-	-	-	-
1.11.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	80,69	33,27	2.684,55	-	-	-	-	-	-
1.11.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.200,59	18,97	22.775,19	-	-	-	-	-	-
1.11.7.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	293,13	21,95	6.434,20	-	-	-	-	-	-
1.11.8.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	118,79	13,38	1.589,41	-	-	-	-	-	-
1.11.9.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	118,79	38,46	4.568,66	-	-	-	-	-	-
1.11.10.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	146,56	30,42	4.458,35	-	-	-	-	-	-
1.11.11.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	62,16	28,17	1.751,04	-	-	-	-	-	-
1.12.	ESQUADRIAS / LOUÇAS/ EQUIPAMENTOS	-	-	-	22.166,00	-	-	-	-	-	-
1.12.1.	PORTA DE CORRER EM VIDRO (BLINDEX), COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 10MM, FECHADURA E PUXADOR. - DIMENSÕES 1,50 X 2,10	M2	1,00	2.432,02	2.432,02	-	-	-	-	-	-
1.12.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.249,15	3.747,45	-	-	-	-	-	-

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

PROponente / Tomador Câmara Municipal de Alvorada - TO		Nº Operação 0	Nº TransfereGov 0	Apelido do Empreendimento REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	Início de Obra 28/08/25
Nº CTEF 022/2025	Empresa Executora JHCONSTRUTORA LTDA	CNPJ 51.736.383/0001-00	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		Nº Medição 1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -					TOTAL:	-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.12.3.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	890,24	2.670,72	-	-	-	-	-	-
1.12.4.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	681,84	2.045,52	-	-	-	-	-	-
1.12.5.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	59,13	177,39	-	-	-	-	-	-
1.12.6.	PORTAO BASCULANTE, AUTOMATICO, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL (INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	9.428,57	9.428,57	-	-	-	-	-	-
1.12.7.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	97,62	292,86	-	-	-	-	-	-
1.12.8.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	76,56	229,68	-	-	-	-	-	-
1.12.9.	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,44	792,91	1.141,79	-	-	-	-	-	-
1.13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	5.993,82	-	-	-	-	-	-
1.13.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	434,65	13,79	5.993,82	-	-	-	-	-	-
1.14.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	-	-	-	20.229,20	-	-	-	-	4.045,84	4.045,84
1.14.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MES	5,00	4.045,84	20.229,20	-	1,00	1,00	-	4.045,84	4.045,84

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

ALVORADA - TO

Local

terça-feira, 30 de setembro de 2025

Data

LEONARDO
MATEUS DE
MOURA:925
86082168

Assinado digitalmente por
LEONARDO MATEUS DE
MOURA:92586082168
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=
12290274000141, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=
LEONARDO MATEUS DE
MOURA:92586082168
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.30 13:57:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Responsável Técnico pela Execução

Nome: LEONARDO MATEUS DE MOURA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA: 14073/D – GO
ART/RRT: TO20250591366

JH

CONSTRUTORA
LTDA:51736383
000100

Assinado de forma
digital por JH
CONSTRUTORA
LTDA:51736383000100
Dados: 2025.09.30
14:10:27 -03'00'

A CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL n° 001/2025/
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025071611001
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E
REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO





CONSTRUTORA









Assinado digitalmente por
LEONARDO MATEUS DE
MOURA:92586082168
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=
12290274000141, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=
LEONARDO MATEUS DE
MOURA:92586082168
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.09.30
14:20:44
-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2024.1.0

LEONARDO
O MATEUS
DE
MOURA:92
586082168

Responsável Técnico pela Execução
Nome: LEONARDO MATEUS DE MOURA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA: 14073/D - GO
ART/RRT: TO20250591366



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	INÍCIO DE OBRA 28/08/25
Nº CTEF 022/2025	EMPRESA EXECUTORA JHCONSTRUTORA LTDA	CNPJ 51.736.383/0001-00	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -						-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
TOTAL:						-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	-	-	-	365.500,00	-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	3.402,11	-	-	-	-	3.402,11	3.402,11
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,13	591,64	1.851,83	-	3,13	3,13	-	1.851,83	1.851,83
1.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	11,36	81,38	924,47	-	11,36	11,36	-	924,47	924,47
1.1.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	146,56	4,27	625,81	-	146,56	146,56	-	625,81	625,81
1.2.	DEMOLIÇÃO	-	-	-	16.888,30	-	-	-	-	16.888,30	16.888,30
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,80	68,49	123,28	-	1,80	1,80	-	123,28	123,28
1.2.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	452,64	27,55	12.470,23	-	452,64	452,64	-	12.470,23	12.470,23
1.2.3.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,40	11,50	108,10	-	9,40	9,40	-	108,10	108,10
1.2.4.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,80	29,75	23,80	-	0,80	0,80	-	23,80	23,80
1.2.5.	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M2	127,38	15,90	2.025,34	-	127,38	127,38	-	2.025,34	2.025,34
1.2.6.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	127,38	9,24	1.176,99	-	127,38	127,38	-	1.176,99	1.176,99
1.2.7.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	6,00	15,67	94,02	-	6,00	6,00	-	94,02	94,02
1.2.8.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	151,42	3,51	531,48	-	151,42	151,42	-	531,48	531,48
1.2.9.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	60,70	5,52	335,06	-	60,70	60,70	-	335,06	335,06
1.3.	INFRAESTRUTURA	-	-	-	5.161,58	-	-	-	-	5.161,58	5.161,58
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,61	102,48	369,95	-	3,61	3,61	-	369,95	369,95
1.3.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,75	7,55	35,86	-	4,75	4,75	-	35,86	35,86
1.3.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	4,75	26,38	125,30	-	4,75	4,75	-	125,30	125,30
1.3.4.	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,29	909,14	263,65	-	0,29	0,29	-	263,65	263,65
1.3.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	11,49	122,46	1.407,06	-	11,49	11,49	-	1.407,06	1.407,06
1.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,90	17,58	209,20	-	11,90	11,90	-	209,20	209,20
1.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,70	15,67	214,67	-	13,70	13,70	-	214,67	214,67



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	INÍCIO DE OBRA 28/08/25
Nº CTEF 022/2025	EMPRESA EXECUTORA JHCONSTRUTORA LTDA	CNPJ 51.736.383/0001-00	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -						-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.3.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,10	14,00	743,40	-	53,10	53,10	-	743,40	743,40
1.3.9.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,06	748,32	793,22	-	1,06	1,06	-	793,22	793,22
1.3.10.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,06	354,03	375,27	-	1,06	1,06	-	375,27	375,27
1.3.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	6,70	52,64	352,68	-	6,70	6,70	-	352,68	352,68
1.3.12.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	2,26	31,16	70,42	-	2,26	2,26	-	70,42	70,42
1.3.13.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_08/2023	M3	2,00	100,45	200,90	-	2,00	2,00	-	200,90	200,90
1.4.	SUPERESTRUTURA	-	-	-	7.284,20	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	29,36	122,46	3.595,42	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,20	17,58	706,71	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,20	15,67	629,93	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,20	14,00	786,80	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,42	748,32	1.062,62	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,42	354,03	502,72	-	-	-	-	-	-
1.5.	ELEVAÇÃO/ FECHAMENTO	-	-	-	15.601,80	-	-	-	-	6.368,11	6.368,11
1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	89,90	152,48	13.707,95	-	38,00	38,00	-	5.794,24	5.794,24
1.5.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	11,20	83,17	931,50	-	6,90	6,90	-	573,87	573,87
1.5.3.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	12,44	77,36	962,35	-	-	-	-	-	-
1.6.	INSTALAÇÕES PLUVIAL	-	-	-	2.659,08	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	36,00	63,39	2.282,04	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	INÍCIO DE OBRA 28/08/25
Nº CTEF 022/2025	EMPRESA EXECUTORA JHCONSTRUTORA LTDA	CNPJ 51.736.383/0001-00	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -					TOTAL:	-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.6.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8,00	47,13	377,04	-	-	-	-	-	-
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	29.029,88	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	448,16	448,16	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	29,00	65,96	1.912,84	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64,00	23,46	1.501,44	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	38,34	191,70	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	58,38	58,38	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	78,44	78,44	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	65,20	260,80	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	46,64	93,28	-	-	-	-	-	-
1.7.9.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	75,01	150,02	-	-	-	-	-	-
1.7.10.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	40,21	1.407,35	-	-	-	-	-	-
1.7.11.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	62,05	248,20	-	-	-	-	-	-
1.7.12.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	60,98	609,80	-	-	-	-	-	-
1.7.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	325,41	23,69	7.708,96	-	-	-	-	-	-
1.7.14.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,03	23,13	578,94	-	-	-	-	-	-
1.7.15.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	15,89	254,24	-	-	-	-	-	-
1.7.16.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	212,01	424,02	-	-	-	-	-	-
1.7.17.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 175V	UN	2,00	89,44	178,88	-	-	-	-	-	-
1.7.18.	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	390,22	390,22	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	INÍCIO DE OBRA 28/08/25
Nº CTEF 022/2025	EMPRESA EXECUTORA JHCNSTRUTORA LTDA	CNPJ 51.736.383/0001-00	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/08/2025 a 30/09/2025
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -						-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.7.19.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	431,02	4,02	1.732,70	-	-	-	-	-	-
1.7.20.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	719,37	5,86	4.215,50	-	-	-	-	-	-
1.7.21.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	394,09	9,11	3.590,15	-	-	-	-	-	-
1.7.22.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	75,09	35,16	2.640,16	-	-	-	-	-	-
1.7.23.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	177,85	355,70	-	-	-	-	-	-
1.8.	COBERTURA	-	-	-	84.711,09	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	127,38	254,45	32.412,32	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	11,30	197,57	2.232,54	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	13,30	93,82	1.247,80	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	140,68	156,45	22.009,38	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	149,55	62,08	9.284,06	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM	M	182,46	24,45	4.461,14	-	-	-	-	-	-
1.8.7.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	47,52	67,73	3.218,52	-	-	-	-	-	-
1.8.8.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,68	186,21	4.223,24	-	-	-	-	-	-
1.8.9.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	47,22	51,08	2.411,99	-	-	-	-	-	-
1.8.10.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDA CALHA), COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR	M	147,05	21,83	3.210,10	-	-	-	-	-	-
1.9.	PISOS	-	-	-	57.088,06	-	-	-	-	21.843,47	21.843,47
1.9.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	13,30	63,87	849,47	-	-	-	-	-	-
1.9.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023 PE	M2	319,98	167,01	53.439,85	-	127,00	127,00	-	21.210,27	21.210,27
1.9.3.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	176,80	15,83	2.798,74	-	40,00	40,00	-	633,20	633,20



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	INÍCIO DE OBRA 28/08/25
Nº CTEF 022/2025	EMPRESA EXECUTORA JHCNSTRUTORA LTDA	CNPJ 51.736.383/0001-00	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 28/08/2025 a 30/09/2025
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -						-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
1.10.	ACABAMENTO	-	-	-	365.500,00	-	-	-	-	20.065,75	20.065,75
1.10.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	179,80	9,96	1.790,80	-	76,00	76,00	-	756,96	756,96
1.10.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	186,45	65,09	12.136,03	-	76,00	76,00	-	4.946,84	4.946,84
1.10.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	152,60	124,54	19.004,80	-	115,32	115,32	-	14.361,95	14.361,95
1.11.	PINTURAS	-	-	-	62.353,25	-	-	-	-	-	-
1.11.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	317,03	5,80	1.838,77	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	666,60	15,93	10.618,93	-	-	-	-	-	-
1.11.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	57,36	25,04	1.436,29	-	-	-	-	-	-
1.11.4.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	149,55	28,07	4.197,86	-	-	-	-	-	-
1.11.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	80,69	33,27	2.684,55	-	-	-	-	-	-
1.11.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.200,59	18,97	22.775,19	-	-	-	-	-	-
1.11.7.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	293,13	21,95	6.434,20	-	-	-	-	-	-
1.11.8.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	118,79	13,38	1.589,41	-	-	-	-	-	-
1.11.9.	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	118,79	38,46	4.568,66	-	-	-	-	-	-
1.11.10.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	146,56	30,42	4.458,35	-	-	-	-	-	-
1.11.11.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	62,16	28,17	1.751,04	-	-	-	-	-	-
1.12.	ESQUADRIAS / LOUÇAS/ EQUIPAMENTOS	-	-	-	22.166,00	-	-	-	-	-	-
1.12.1.	PORTA DE CORRER EM VIDRO (BLINDEX), COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 10MM, FECHADURA E PUXADOR. - DIMENSÕES 1,50 X 2,10	M2	1,00	2.432,02	2.432,02	-	-	-	-	-	-
1.12.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.249,15	3.747,45	-	-	-	-	-	-



PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TO	INÍCIO DE OBRA 28/08/25
Nº CTEF 022/2025	EMPRESA EXECUTORA JHCONSTRUTORA LTDA	CNPJ 51.736.383/0001-00	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 21,28%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA -						-	-	-	-	77.775,15	77.775,15
TOTAL:						-	-	-	-	-	-
1.12.3.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	890,24	2.670,72	-	-	-	-	-	-
1.12.4.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	681,84	2.045,52	-	-	-	-	-	-
1.12.5.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	59,13	177,39	-	-	-	-	-	-
1.12.6.	PORTAO BASCULANTE, AUTOMATICO, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL (INCLUINDO PINTURA E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	9.428,57	9.428,57	-	-	-	-	-	-
1.12.7.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	97,62	292,86	-	-	-	-	-	-
1.12.8.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	76,56	229,68	-	-	-	-	-	-
1.12.9.	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,44	792,91	1.141,79	-	-	-	-	-	-
1.13.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	5.993,82	-	-	-	-	-	-
1.13.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	434,65	13,79	5.993,82	-	-	-	-	-	-
1.14.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	-	-	-	20.229,20	-	-	-	-	4.045,84	4.045,84
1.14.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	5,00	4.045,84	20.229,20	-	1,00	1,00	-	4.045,84	4.045,84

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

ALVORADA - TO
Local
terça-feira, 30 de setembro de 2025
Data

CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS DE
CONSTRUCAO:4537634900016
0
Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA E LOCADORA DE
MAQUINAS DE
CONSTRUCAO:4537634900016
Dados: 2025.09.30 11:21:34 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: FLÁVIO DE PAULA E SILVA FERRARA
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: CREA: 315.649/D – TO
ART/RRT: TO20250581596

FLAVIO DE PAULA E
SILVA
FERRARA:04409646109
Assinado de forma digital por
FLAVIO DE PAULA E SILVA
FERRARA:04409646109
Dados: 2025.09.30 11:21:59 -03'00'



Município De Alvorada - Prefeitura Municipal De

Rua 7 Setembro Centro
Alvorada Tocantins
CNPJ: 01.800.242/0001-22



34283

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e

Num. Nota: 86
Emissão: 01/10/2025
Cód. Verificação: XCYJYUII

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão social
J H CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/NIF
51.736.383/0001-00
Inscrição municipal
7981
Telefone
9994-2220
Optante pelo simples nacional
Não
Endereço
AV. PROGRESSO,SN Bairro CENTRO CEP 77480-000 ALVORADA-TO

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão social
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
CPF/CNPJ/NIF
25.043.332/0001-84
Inscrição municipal
Inscrição estadual
Endereço
AVENIDA ANA MARIA DE JESUS,SN Bairro CENTRO CEP 77480-000 ALVORADA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
MÃO DE OBRAS 30% - R\$ 23.332,55
MATERIAL 70% - R\$ 54.442.60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS BANCARIOS - BANCO SICREDI
TITULAR J H CONTRUTORA LTDA
AGENCIA 0911
CONTA CORRENTE 93222-5

Atividade:
4120400-Construção de edifícios

Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 933,30	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços			R\$ 77.775,15	Valor dos Serviços	
(-) Desconto Incondicionado			R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais			R\$ 933,30	(-) Retenções Federais	
(-) ISSQN Retido pelo Tomador			R\$ 0,00	(-) Deduções	
(=) Valor Líquido			R\$ 76.841,85	(=) Base de Cálculo	
Serviço Prestado em ALVORADA-TO			Imposto devido em ALVORADA-TO	(X) Alíquota	
Valor dos Serviços			Desconto	Valor da Nota	
R\$ 77.775,15			R\$ 0,00	R\$ 77.775,15	
				(=) Valor do Imposto (ISSQN)	
				R\$ 1.166,63	
				5.0 %	

Informações Importantes

A autenticação desta Nota Fiscal pode ser verificada na página - <https://alvorada.7focus.inf.br/alvorada/portal-servicos>

DECLARAÇÃO DE ATESTO DE DOCUMENTO FISCAL

ATESTO DA NOTA FISCAL Nº. 20250000000086 DA EMPRESA JH CONSTRUTORA LTDA CNPJ 51.736.383/000-00 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA/TO.

Processo Administrativo: 2025071611001, processo de pagamento da empresa JH CONSTRUTORA LTDA CONTRATO Nº 022/2025.

Nos termos do que preconiza a legislação vigente, em especial quanto ao disposto no art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, abaixo assinado e identificado, **ATESTO** para os devidos fins e direito, para quem possa interessar, que o SERVIÇO/PRODUTO objeto da(s) nota(s) fiscal(is) supracitada(s) foi(ram) devidamente EXECUTADO/ENTREGUE(S) em:

- **ATANASIO ARAUJO DA COSTA, FISCAL DE CONTRATO Portaria nº 103/2025, atesta a NOTA FISCAL Nº 20250000000086, da data 01/10/2025, sendo atestado no dia 02 de Outubro de 2025.**

Por ser a expressão da verdade, dato e assino a presente declaração, a qual surte os efeitos e validades do antigo carimbo de atesto à nota.

ALVORADA, 01 DE OUTUBRO 2025

ATANASIO ARAUJO DA COSTA, FISCAL DE CONTRATO, Portaria nº 103/2025 - 06 de Março de 2025.

Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por:



Signatário(a): ATANASIO ARAUJO DA COSTA

Data e Hora: 02/10/2025 09:04:15



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço [https://v1.kitpublico.com.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-](https://v1.kitpublico.com.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/5192bb16-ae9b-11f0-9008-66fa4288fab2)

[cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/5192bb16-ae9b-11f0-9008-66fa4288fab2](https://v1.kitpublico.com.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/5192bb16-ae9b-11f0-9008-66fa4288fab2)

DOCUMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA - TOCANTINS

ORDEM DE PAGAMENTO (9540)	NÚMERO 00185/00001	DATA DE EMISSÃO 02/10/2025	PROCESSO 1611001
---------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

EXERCÍCIO	DOTAÇÃO COMPACTADA	CPF/CNPJ	FAVORECIDO
2025	1	51.736.383/0001-00	J H CONSTRUTORA LTDA

DOTAÇÃO		SALDO ANTERIOR
UNIDADE:	0001 - CAMARA MUNICIPAL	365.500,00
FUNÇÃO:	01 - LEGISLATIVO	VALOR DO DOCUMENTO
SUB-FUNÇÃO:	031 - ACAO LEGISLATIVA	77.775,15
PROGRAMA:	0001 - PROCESSO LEGISLATIVO	SALDO POSTERIOR
PROJ/ATIVIDADE:	2003 - Manutenção de Atividade Administrativa da Câmara Municipal	287.724,85
NAT. DESPESA:	4490510000000000 - OBRAS E INSTALACOES	
SUB-ELEMENTO:	4490519100000000 - OBRAS EM ANDAMENTO	

HISTÓRICO

Data do empenho: 28/08/2025

PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 022/2025 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA-TO.

IRRF - PJ VALOR: R\$ 933,30
DESPESA A PAGAR PAGAMENTO

TIPO DE EMPENHO ORDINÁRIO		MODALIDADE LICITAÇÃO CONCORRENCIA
BANCO 001/13030 BB-BANCO DO BRASIL S/A	CONTA 10390-X BANCO BRASIL -	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 100201
FONTE DE RECURSO 1.500.0000.000000 RECURSOS PROPRIOS		TOTAL DE DESCONTOS 933,30
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS//////// ////////////////////////////////////		VALOR LÍQUIDO 76.841,85

ASSINATURAS DAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS

Douglas Mengoni da Silva
Douglas Mengoni

Juliana Vieira J. Rodrigues
Juliana Vieira Silva Rodrigues

Hellen Kauane de S. C. Milhomem

VEREADOR PRESIDENTE

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EMITENTE

OBSERVAÇÕES:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.31
1303X01303 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ALVORADA
AGENCIA: 1303-X CONTA: 10.390-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002133643957915049
CNPJ DO PAGADOR: 25.043.332/0001-84
VALOR: R\$76.841,85
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/10/2025 - 10:58:25

PAGO PARA: J H Contrutora
CNPJ: 51.736.383/0001-00
CHAVE PIX: 51736383000100
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIÃO MS/TO
AGENCIA: 0911 - CONTA: 00000000000000932225
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 10:58:26

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.D1A.B1D.944.1A8.115

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.