



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
51348/2025	51348/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GURUPI	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GURUPI-TO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVER	14.045.600,94	% Período:	23,91%	23,78%	22,76%	22,12%	7,44%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.326,64	% Período:	57,17%				42,83%							
1.2.	LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE	229.281,23	% Período:	25,75%	25,71%	24,61%	23,92%								
1.3.	EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM CB	5.008.381,26	% Período:	25,75%	25,71%	24,61%	23,92%								
1.4.	AQUISIÇÃO DE INSUMOS BETUMINOSO	7.505.154,15	% Período:	25,75%	25,71%	24,61%	23,92%								
1.5.	MEIO FIO	42.205,50	% Período:					100,00%							
1.6.	CALÇADAS E RAMPAS	383.008,58	% Período:					100,00%							
1.7.	RAMPAS EM CALÇADAS EXISTENTES	123.080,63	% Período:					100,00%							
1.8.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	465.438,50	% Período:					100,00%							
1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	263.724,45	% Período:	23,80%	23,80%	22,80%	22,00%	7,60%							
Total: R\$ 14.045.600,94			%:	23,91%	23,78%	22,76%	22,12%	7,44%							
Período:	Repass:	3.351.987,76		3.332.803,22	3.190.006,37	3.100.094,69	1.042.528,90								
	Contrapartida:	6.738,69		6.700,12	6.413,04	6.232,30	2.095,85								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	3.358.726,45		3.339.503,34	3.196.419,41	3.106.326,99	1.044.624,75								
Acumulado:	%:	23,91%		47,69%	70,45%	92,56%	100,00%								
	Repass:	3.351.987,76		6.684.790,98	9.874.797,35	12.974.892,04	14.017.420,94								
	Contrapartida:	6.738,69		13.438,81	19.851,85	26.084,15	28.180,00								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	3.358.726,45		6.698.229,79	9.894.649,20	13.000.976,19	14.045.600,94								
Administração Local:															

GURUPI/TO
Local

terça-feira, 21 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO PEREIRA GARCIA
CREA/CAU: 320389/D-TO
ART/RRT: TO20250594033