



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	VÍDEO MONITORAMENTO - OLHO VIVO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	VÍDEO MONITORAMENTO	3.893.217,62	% Período:	16,74%	17,42%	8,78%	8,54%	18,24%	30,29%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	177.010,86	% Período:	16,74%	17,42%	8,78%	8,54%	18,24%	30,29%						
1.2.	INSTALAÇÕES GERAIS	3.716.206,76	% Período:	16,74%	17,42%	8,78%	8,54%	18,24%	30,29%						
Total: R\$ 3.893.217,62															
				%:	16,74%	17,42%	8,78%	8,54%	18,24%	30,29%					
				Repass:	650.453,59	676.631,30	340.920,89	331.644,29	708.679,20	1.176.670,73					
				Contrapartida:	1.375,85	1.431,22	721,13	701,49	1.499,02	2.488,91					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	651.829,44	678.062,52	341.642,02	332.345,79	710.178,20	1.179.159,65					
				%:	16,74%	34,16%	42,93%	51,47%	69,71%	100,00%					
				Repass:	650.453,59	1.327.084,89	1.668.005,78	1.999.650,07	2.708.329,27	3.885.000,00					
				Contrapartida:	1.375,85	2.807,07	3.528,20	4.229,69	5.728,71	8.217,62					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	651.829,44	1.329.891,96	1.671.533,98	2.003.879,77	2.714.057,97	3.893.217,62					

GURUPI
Local
terça-feira, 25 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS DIEGUES F. COLARES
CREA/CAU: A149449-0
ART/RRT: S113753799I00CT001